



CIERRE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024

ESTADO: QUINTANA ROO
MUNICIPIO : HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TULUM
DEPENDENCIA NORMATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL



ANEXO TÉCNICO No. 1

CIERRE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024

FONDO	APERTURA DE POA, APROBADA EN LA LVIII SESIÓN DE CABILDO DEL 06 DE FEB DEL 2024	MODIFICACIÓN #1 POA	EJERCIDO 2024	DIFERENCIA	NÚMERO DE OBRAS	NÚMERO DE ACCIONES
(RAMO 33 FAISMUN), FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	\$61,891,444.00	\$62,214,981.00	\$62,164,842.17	\$50,138.83	16	1
(RAMO 33 FORTAMUN-DF), FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	\$44,142,856.00	\$42,927,450.00	\$42,927,450.00	\$0.00	1	1
RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES	\$50,000,000.00	\$76,809,457.20	\$75,304,253.03	\$1,505,204.17	12	4
RECURSOS PROPIOS (R.P.)	\$60,060,000.00	\$60,060,000.00	\$60,031,012.92	\$28,987.08	9	0
5 % POR DERECHO DE USO DE ZONA ARQUEOLÓGICA (DUZA, REMANENTES)	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00	1	0
GRAN TOTAL	\$216,094,300.00	\$246,011,888.20	\$240,427,558.12	\$5,584,330.08	39	6

1

CUADROS QUE CORRESPONDEN A LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL 2025, DEL COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN), CIERRE AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA), 2024, CORRESPONDIENTE A LA PRESENTE ADMINISTRACION 2024-2027, DE FECHA 05 DE FEBRERO DEL 2025.


Trans

[Handwritten signatures and initials]

Forma
DS

CIERRE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024
EJERCICIO 2024
RAMO 33

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)


TULUM

FONDO /PROGRAMA: FAISMUN
MOVIMIENTO: CIERRE 2024

CLASIF. FID. ACT. 14/MAY/20 2019 P.O.G.ROG.	SUBPROGRAMA NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA, PROYECTO O ACCIÓN	SIT. DE LA OBRA	TIPO DE MOV. A/C/ AM	LOCALIDAD	INVERSIÓN APROBADA EN APERTURA DE POA	MODIFICACIÓN #1 POA	EJERCIDO 2024	DIFERENCIA	TECHO FINANCIERO			METAS TOTALES			NO. DE BENEFICIARIOS:		TIPO DE OBRA
									FEDERAL FAISMUN(R33)	ESTATAL	MUNICIPAL	DEL PROYECTO		HOMBRES	MUJERES		
												U. MED.	CANT.			A REALIZAR EN EL	
1	4.1.15 Gastos indirectos	IT	AM	Tulum	\$1,856,743.32	\$1,866,449.43	\$1,854,086.23	-\$12,363.20	\$1,854,086.23	\$0.00	\$0.00	Proyecto	1	1	125	125	N/A
2	5.2.5 Programa de Desarrollo Institucional Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (PRODIM 2024), Acondicionamiento y Ampliación de oficinas de atención de la Contraloría Municipal.	IT	AM	Tulum	\$1,237,828.88	\$1,244,299.62	\$1,235,866.25	-\$8,433.37	\$1,235,866.25	\$0.00	\$0.00	Obra	1	1	50	50	2.1
3	5.2.5 Construcción de centro de salud en la localidad de Macario Gómez	IT	AM	Macario Gómez	\$5,000,000.00	\$5,495,327.24	\$5,490,654.48	-\$4,672.76	\$5,490,654.48	\$0.00	\$0.00	Obra	1	1	442	442	2.3
4	5.2.2 Construcción de guarniciones, banquetas, pozos de absorción pluvial en la localidad de Akumal	IT	A	Akumal	\$4,796,871.80	\$4,790,634.02	\$4,790,634.02	\$0.00	\$4,790,634.02	\$0.00	\$0.00	Obra	1	1	1,077	1,077	2.2
5	5.2.1 Alumbrado público de la Av. La Selva, 1era etapa	IT	A	Tulum	\$8,000,000.00	\$7,991,364.17	\$7,991,364.17	\$0.00	\$7,991,364.17	\$0.00	\$0.00	Obra	1	1	16,687	16,687	2.2
6	5.2.1 Construcción de pozos de absorción pluvial, en la localidad de Tulum	IT	A	Tulum	\$2,500,000.00	\$2,496,984.73	\$2,496,984.73	\$0.00	\$2,496,984.73	\$0.00	\$0.00	Obra	1	1	311	310	2.4
7	5.2.5 Rehabilitación y ampliación de Casa de Salud de Chemuyil	IT	A	Chemuyil	\$3,000,000.00	\$2,988,120.44	\$2,988,120.44	\$0.00	\$2,988,120.44	\$0.00	\$0.00	Obra	1	1	274	274	2.3
8	5.2.5 Rehabilitación y remodelación de la casa de salud de la localidad de Manuel Antonio Ay	IT	A	Manuel Antonio Ay	\$2,000,000.00	\$1,995,267.59	\$1,995,267.59	\$0.00	\$1,995,267.59	\$0.00	\$0.00	Obra	1	1	311	310	2.3
9	5.2.5 Rehabilitación y remodelación de la Casa de Salud de la localidad de San Juan de Dios	IT	A	San Juan de Dios	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$1,996,135.84	-\$3,864.16	\$1,996,135.84	\$0.00	\$0.00	Obra	1	1	385	385	2.3
10	5.2.1 Alumbrado público y equipamiento urbano de Calle Muralistas	IT	C	Tulum	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Obra	1	0	23,361	23,360	2.2
11	5.2.5 Construcción de parque público de la colonia Xul-Kaa	IT	A	Tulum	\$2,500,000.00	\$2,487,040.79	\$2,487,040.79	\$0.00	\$2,487,040.79	\$0.00	\$0.00	Obra	1	1	23,361	23,360	2.2
12	5.2.5 Construcción de parque público de la colonia Yaaxtulum	IT	A	Tulum	\$3,000,000.00	\$2,987,280.86	\$2,987,280.86	\$0.00	\$2,987,280.86	\$0.00	\$0.00	Obra	1	1	23,361	23,360	2.4
13	5.2.5 Construcción de Cementerio Municipal en Tulum, 2da etapa	IT	C	Tulum	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Obra	1	0	23,361	23,360	2.2
14	5.2.2 Pavimentación de calles para acceso a Universidad Tecnológica de Tulum, Col. Cristal	IT	A	Tulum	\$3,500,000.00	\$3,494,523.35	\$3,494,523.35	\$0.00	\$3,494,523.35	\$0.00	\$0.00	Obra	1	1	23,361	23,360	2.3
15	5.2.1 Drenaje sanitario en la colonia Ejido de la ciudad de Tulum	IT	A	Tulum	\$6,000,000.00	\$6,000,000.00	\$5,993,859.26	-\$6,140.74	\$5,993,859.26	\$0.00	\$0.00	Obra	1	1	23,361	23,360	2.3
16	5.2.1 Rehabilitación del sistema de Drenaje Sanitario de la Av. Polar Poniente, entre calle Acuario Sur y Luna Norte	IT	A	Tulum	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,496,266.90	-\$3,733.10	\$1,496,266.90	\$0.00	\$0.00	Obra	1	1	23,361	23,360	2.3
17	5.2.2 Pavimentación de calles en la colonia La Veleta	IT	A	Tulum	\$6,000,000.00	\$5,986,029.87	\$5,986,029.87	\$0.00	\$5,986,029.87	\$0.00	\$0.00	Obra	1	1	1,603	1,603	2.4
18	5.2.1 Drenaje Sanitario de la colonia La Veleta, 1era etapa.	IT	A	Tulum	\$0.00	\$4,891,658.89	\$4,888,781.38	-\$2,877.51	\$4,888,781.38	\$0.00	\$0.00	Obra	1	1	1,603	1,603	2.4
19	5.2.2 Modernización de la calle Muralistas en la ciudad de Tulum.	IT	A	Tulum	\$0.00	\$4,000,000.00	\$3,991,946.01	-\$8,053.99	\$3,991,946.01	\$0.00	\$0.00	Obra	1	1	23,361	23,360	2.2
T O T A L =					\$61,891,444.00	\$62,214,981.00	\$62,164,842.17	-\$50,138.83	\$62,164,842.17	\$0.00	\$0.00						

Situación de la Obra:
IT Obra que inicia y termina en el mismo ejercicio. / CM Obra Multianual

Tipos de Modificación:
A. Aprobación Normal
C. Cancelación Total
AM. Ampliación

Tipos de Obra:
2.1 Obras capitalizables. 2.2 Obras del dominio público. 2.3 Obras transferibles y 2.4. Infraestructura

Observaciones: La Obra marcada con número 18 Drenaje Sanitario de la colonia La Veleta, 1era etapa, se realizará con mezcla de 2 Recursos: RAMO 33 (FAISMUN) Y RECURSOS PROPIOS.
Con una inversión total de \$ 12,630,591.03

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Handwritten initials

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Handwritten initials

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Tramite

AF



CIERRE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024

EJERCICIO 2024

RAMO 33

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)



ANEXO TÉCNICO No.3

FONDO /PROGRAMA: FORTAMUN-DF
MOVIMIENTO: CIERRE 2024

#	CLASIF. EJE /TEMA P.M.D. ACT. 1 & /MAY/20 23 EN P.O.G./ROD.	SUBPROGRAMA NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA, PROYECTO O ACCIÓN	SIT. DE LA OBRA	TIPO DE MOV. A/C/AM.	LOCALIDAD	INVERSIÓN APROBADA EN APERTURA DE POA	MODIFICACIÓN #1 POA	EJERCIDO 2024	DIFERENCIA	TECHO FINANCIERO			METAS TOTALES			No. DE BENEFICIARIOS.		TIPO DE OBRA
										FEDERAL FORTAMUN-DF (R33)	ESTATAL	MUNICIPAL	DEL PROYECTO		A REALIZAR EN EL EJERCICIO	HOMBRES	MUJERES	
													U.MEDIDA	CANT.				
1	1.1.10	Pago de nómina para Elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito	IT	A	Tulum	\$23,240,000.00	\$22,055,542.80	\$22,055,542.80	\$0.00	\$22,055,542.80	\$0.00	\$0.00	Nómina	116	116	93	23	N/A
2	1.1.16	Construcción de centro de comando, control, comunicación y computo de Tulum, 1era etapa	IT	A	Tulum	\$20,902,856.00	\$20,871,907.20	\$20,871,907.20	\$0.00	\$20,871,907.20	\$0.00	\$0.00	Obra	1	1	150	200	2.1
TOTAL =						\$44,142,856.00	\$42,927,450.00	\$42,927,450.00	\$0.00	\$42,927,450.00	\$0.00	\$0.00						

Situación de la Obra:
IT Obra que inicia y termina en el mismo ejercicio. / OM Obra Multianual

Tipos de Movimiento:
A. Aprobación Normal
C. Cancelación Total
AM. Ampliación

Tipo de Obra
2.1 Obras capitalizables, 2.2 Obras del dominio público, 2.3 Obras transferibles Y 2.4. Infraestructura

OBSERVACIÓN:

Observaciones: La Acción marcada con número 1 Pago de nómina para elementos de la dirección de Seguridad Pública y Tránsito, se realizará con mezcla de 2 Recursos: RAMO 33 (FORTAMUN-DF) Y RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES).

Proyecto #1. Corresponde al pago de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.

[Handwritten signature]

[Multiple handwritten signatures and initials in blue ink]

Forma
JS



CIERRE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024
EJERCICIO 2024

RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES



ANEXO TÉCNICO No.4

FONDO /PROGRAMA: RAMO 28 PARTICIPACIONES
MOVIMIENTO: CIERRE 2024

#	CLASIF. EJE /TEMA P.M.O. ACT. 16/MAY/2023 EN P.O.G. FOG	SUBPROGRAMA NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA, PROYECTO O ACCIÓN	SIT. DE LA OBRA	TIPO DE MOV. A/C/AM	LOCALIDAD	INVERSIÓN APROBADA EN APERTURA DE POA	MODIFICACIÓN #1 POA	EJERCIDO 2024	DIFERENCIA	TECHO FINANCIERO			METAS TOTALES		No. DE BENEFICIARIOS		TIPO DE OBRA	
										PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 28	ESTATAL	MUNICIPAL	DEL PROYECTO		HOMBRES	MUJERES		
													UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				
1	5.2.2	Construcción de guarniciones y banquetas en distintos puntos de la ciudad de Tulum	IT	A	Tulum	\$5,000,000.00	\$4,996,707.19	\$4,996,707.19	\$0.00	\$4,996,707.19	\$0.00	\$0.00	Obra	1	1	16,687	16,687	2.2
2	5.2.2	Construcción de camellón central de Av. La Selva, 1era etapa	IT	A	Tulum	\$5,500,000.00	\$5,498,316.03	\$5,498,316.03	\$0.00	\$5,498,316.03	\$0.00	\$0.00	Obra	1	1	16,687	16,687	2.4
3	5.2.2	Construcción de circuito vial norte (Destoque vehicular de tráfico pesado), de la ciudad de Tulum, 1era etapa	IT	C	Tulum	\$14,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Obra	1	0	23,361	23,360	2.4
4	5.2.2	Construcción de guarniciones y banquetas en la colonia Xul-Kaa	IT	A	Tulum	\$4,500,000.00	\$4,495,869.80	\$4,495,869.80	\$0.00	\$4,495,869.80	\$0.00	\$0.00	Obra	1	1	16,687	16,687	2.2
5	5.2.2	Modernización de la Av. Tulum (Acuario sur - Av. Palenque), 1era etapa	IT	A	Tulum	\$8,000,000.00	\$7,982,075.70	\$7,982,075.70	\$0.00	\$7,982,075.70	\$0.00	\$0.00	Obra	1	1	16,687	16,687	2.4
6	5.2.7	Mejoramiento de instalaciones del campo de Béisbol de Manuel Antonio Ay	IT	AM	Manuel Antonio Ay	\$2,000,000.00	\$1,994,291.80	\$1,994,291.80	\$0.00	\$1,994,291.80	\$0.00	\$0.00	Obra	1	1	311	310	2.4
7	5.2.5	Mejoramiento del Parque Público de la localidad de Manuel Antonio Ay	IT	AM	Manuel Antonio Ay	\$2,000,000.00	\$1,998,414.97	\$1,998,414.97	\$0.00	\$1,998,414.97	\$0.00	\$0.00	Obra	1	1	311	310	2.2
8	5.2.5	Mejoramiento del Parque Público de la localidad de Francisco Uh May	IT	AM	Francisco Uh May	\$2,000,000.00	\$1,998,729.00	\$1,998,729.00	\$0.00	\$1,998,729.00	\$0.00	\$0.00	Obra	1	1	644	644	2.3
9	5.2.2	Construcción de calles a nivel terracerías en la colonia La Velela	IT	A	Tulum	\$3,000,000.00	\$2,994,916.32	\$2,994,916.32	\$0.00	\$2,994,916.32	\$0.00	\$0.00	Obra	1	1	1,603	1,603	2.4
10	5.3.1	Elaboración y actualización de Programa de Ordenamiento Ecológico Local POEL de Tulum	IT	A	Tulum	\$4,000,000.00	\$3,995,196.00	\$3,995,196.00	\$0.00	\$3,995,196.00	\$0.00	\$0.00	Proyecto	1	1	23,361	23,360	NA
11	5.2.2	Pavimentación de la 5 Av. Sur de la ciudad de Tulum.	IT	A	Tulum	\$0.00	\$9,728,633.56	\$9,717,110.94	-\$11,522.62	\$9,717,110.94	\$0.00	\$0.00	Obra	1	1	1,603	1,603	2.4
12	5.2.2	Modernización de la Av. Coba Sur, 4ta etapa.	IT	A	Tulum	\$0.00	\$10,000,000.00	\$9,990,089.01	-\$9,910.99	\$9,990,089.01	\$0.00	\$0.00	Obra	1	1	16,687	16,687	2.4
13	5.2.2	Pavimentación del circuito de acceso a la Universidad Tecnológica de Tulum.	IT	A	Tulum	\$0.00	\$6,598,513.99	\$6,590,885.07	-\$7,628.92	\$6,590,885.07	\$0.00	\$0.00	Obra	1	1	23,361	23,360	2.4
14	3.1.5	Monitoreo y acciones de control en el relleno sanitario clausurado de la ciudad de Tulum.	IT	A	Tulum	\$0.00	\$8,000,000.00	\$7,715,913.80	-\$284,086.20	\$7,715,913.80	\$0.00	\$0.00	Proyecto	1	1	23,361	23,360	N/A
15	5.2.5	Rehabilitación de la Biblioteca pública municipal de la ciudad de Tulum.	IT	A	Tulum	\$0.00	\$1,843,335.64	\$1,841,197.59	-\$2,138.05	\$1,841,197.59	\$0.00	\$0.00	Obra	1	1	16,687	16,687	2.4
16	4.1.12	Elaboración del Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable de la cabecera municipal de Tulum, 2da etapa.	IT	A	Tulum	\$0.00	\$3,500,000.00	\$3,494,539.81	-\$5,460.19	\$3,494,539.81	\$0.00	\$0.00	Proyecto	1	1	16,687	16,687	N/A
17	1.1.10	Pago de nómina para Elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito	IT	C	Tulum	\$0.00	\$1,184,457.20	\$0.00	-\$1,184,457.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Nómina	1	0	116	116	N/A
T O T A L =						\$50,000,000.00	\$76,809,457.20	\$75,304,253.03	-\$1,505,204.17	\$75,304,253.03	\$0.00	\$0.00						

Situación de la Obra:
IT Obra que inicia y termina en el mismo ejercicio. / OM Obra Multianual
Tipos de Movimiento:
A. Aprobación Normal
C. Cancelación Total
AM. Ampliación
Tipo de Obra:
2.1 Obras capitalizables, 2.2 Obras del dominio público
2.3 Obras transferibles y 2.4, Infraestructura

Observaciones: La Acción marcada con número 17 Pago de nómina para elementos de la dirección de Seguridad Pública y Tránsito, se realizará con mezcla de 2 Recursos: RAMO 33 (FORTAMUN-DF) Y RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES).

Handwritten signatures and notes:
quemp
4



**CIERRE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024
EJERCICIO 2024**



RECURSOS PROPIOS (R.P.)

ANEXO TÉCNICO No.5

FONDO /PROGRAMA:
MOVIMIENTO:

RECURSOS PROPIOS
CIERRE 2024

#	CLASIF. EJE /TEMA PMD ACT. 14/MAY/2023 EN P.O.Q./ROD.	SUBPROGRAMA NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA, PROYECTO O ACCIÓN	SIT. DE LA OBRA	TIPO DE MOV. A/C/ AM	LOCALIDAD	INVERSIÓN APROBADA EN APERTURA DE POA	MODIFICACIÓN #1 POA	EJERCIDO 2024	DIFERENCIA	TECHO FINANCIERO			METAS TOTALES			No. DE BENEFICIARIOS.		TIPO DE OBRA
										FEDERAL	ESTATAL	RECURSOS PROPIOS (R.P.) MUNICIPAL	DEL PROYECTO		A REALIZAR EN EL EJERCICIO	HOMBRES	MUJERES	
													UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				
1	5.2.2	Modernización de la Av. Coba Sur, 3era etapa	IT	A	Tulum	\$20,000,000.00	\$19,994,605.33	\$19,994,605.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,994,605.33	Obra	1	1	16,687	16,687	2.4
2	1.1.16	Construcción de centro de comando, control, comunicación y computo de Tulum, 1era etapa	IT	A	Tulum	\$7,500,000.00	\$7,490,515.96	\$7,490,515.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,490,515.96	Obra	1	1	150	200	2.1
3	5.2.2	Construcción de andador peatonal Sendero verde en la localidad de Tulum, 1era etapa	IT	A	Tulum	\$4,750,000.00	\$4,750,000.00	\$4,736,990.08	-\$13,009.92	\$0.00	\$0.00	\$4,736,990.08	Obra	1	1	16,687	16,687	2.4
4	5.2.2	Mejoramiento de la imagen urbana de la calle 7 Sur, Col. La Veleta (Av. Palenque - Av. 5 Nte.), 1era etapa	IT	C	Tulum	\$10,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Obra	1	0	16,687	16,687	2.4
5	5.2.2	Pavimentación en la Av. La Selva entre la Av. 5 y la Av. 10 Norte	IT	A	Tulum	\$3,000,000.00	\$2,989,483.04	\$2,989,483.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,989,483.04	Obra	1	1	16,687	16,687	2.4
6	5.2.2	Pavimentación de calles en distintos puntos de la ciudad de Tulum	IT	A	Tulum	\$7,000,000.00	\$6,989,029.23	\$6,989,029.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,989,029.23	Obra	1	1	16,687	16,687	2.4
7	5.2.5	Construcción de comedor del H. Ayuntamiento de Tulum	IT	A	Tulum	\$750,000.00	\$750,000.00	\$748,125.68	-\$1,874.32	\$0.00	\$0.00	\$748,125.68	Obra	1	1	800	800	2.4
8	5.2.5	Ampliación de las oficinas administrativas del H. Ayuntamiento de Tulum	IT	AM	Tulum	\$6,560,000.00	\$5,350,000.00	\$5,345,964.43	-\$4,035.57	\$0.00	\$0.00	\$5,345,964.43	Obra	1	1	800	800	2.4
9	5.2.5	Construcción de Cementerio Municipal en Tulum, 2da etapa	IT	A	Tulum	\$0.00	\$4,000,000.00	\$3,994,489.52	-\$5,510.48	\$0.00	\$0.00	\$3,994,489.52	Obra	1	1	23,361	23,360	2.2
10	5.2.1	Drenaje Sanitario de la colonia La Veleta, 1era etapa.	IT	A	Tulum	\$0.00	\$7,746,366.44	\$7,741,809.65	-\$4,556.79	\$0.00	\$0.00	\$7,741,809.65	Obra	1	1	16,687	16,687	2.4
TOTAL =						\$60,060,000.00	\$60,060,000.00	\$60,031,012.92	-\$28,987.08	\$0.00	\$0.00	\$60,031,012.92						

Situación de la Obra:
IT: Obra que inicia y termina en el mismo ejercicio. / OM: Obra Multianual
Tipos de Movimiento:
A: Aprobación Normal
C: Cancelación Total
AM: Ampliación
Tipo de Obra
2.1 Obras capitalizables, 2.2 Obras del dominio público
2.3 Obras transferibles y 2.4. Infraestructura

OBSERVACIÓN:

Observaciones: La Obra marcada con número 18 Drenaje Sanitario de la colonia La Veleta, 1era etapa, se realizará con mezcla de 2 Recursos: RAMO 33 (FAISMUN) Y RECURSOS PROPIOS. Con una inversión total de \$ 12,630,591.03



**CIERRE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024
EJERCICIO 2024**

5 % POR DERECHO DE USO DE ZONA ARQUEOLOGICA (DUZA, REMANENTES)



**FONDO /PROGRAMA: 5% DUZA FEDERAL (REMANENTES)
MOVIMIENTO: CIERRE 2024**

ANEXO TÉCNICO No.4

#	CLASIF. EJE /TEMA PMD 25/FEB/20 22	CLASIF. EJE /TEMA PMD ACT. 16/MAY/20 23 EN P.O.Q.R.OO.	SUBPROGRAMA NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA, PROYECTO O ACCIÓN	SIT. DE LA OBRA	TIPO DE MOV. A/C/ AM	LOCALIDAD	INVERSIÓN APROBADA EN APERTURA DE POA	MODIFICACIÓN #1 POA	EJERCIDO 2024	DIFERENCIA	TECHO FINANCIERO			METAS TOTALES			No. DE BENEFICIARIOS.		TIPO DE OBRA
											5% DUZA FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	DEL PROYECTO		A REALIZAR EN EL EJERCICIO	HOMBRES	MUJERES	
														UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				
1	5.2.5	5.2.5	Construcción de corredor del malecón de la laguna de Coba, 2da etapa	IT	A	Cobá	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Obra	1	1	869	869	2.4
TOTAL =							\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00						

Situación de la Obra:
IT Obra que inicia y termina en el mismo ejercicio. / OM Obra Multianual
Tipos de Movimiento:
A. Aprobación Normal
C. Cancelación Total
AM. Ampliación
Tipo de Obra
2.1 Obras capitalizables, 2.2 Obras del dominio público, 2.3 Obras transferibles Y 2.4. Infraestructura

From

(A)

6

[Handwritten signatures and initials in blue ink]