



### CIERRE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025

ESTADO: QUINTANA ROO  
MUNICIPIO : HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DEPENDENCIA NORMATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

ANEXO TÉCNICO No.1

### CIERRE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025

FONDO	APROBADO	MODIFICACIÓN #01	MODIFICACIÓN #02	EJERCIDO 2025	DIFERENCIA	NÚMERO DE OBRAS	NÚMERO DE ACCIONES
(RAMO 33 FAISMUN), FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	\$67,834,354.00	\$60,901,312.00	\$60,869,580.31	\$59,940,455.41	\$929,124.90	12	2
(RAMO 33 FORTAMUN-DF), FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	\$45,613,206.00	\$45,729,353.00	\$45,729,353.00	\$45,716,568.23	\$12,784.77	4	2
RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES	\$79,197,967.70	\$82,239,108.70	\$82,239,108.70	\$80,270,817.58	\$1,968,291.12	12	3
RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES REMANENTES	\$0.00	\$3,891,901.00	\$3,891,901.00	\$3,881,310.61	\$10,590.39	2	0
RECURSOS PROPIOS (R.P.)	\$10,693,750.00	\$10,693,750.00	\$10,693,750.00	\$10,691,996.20	\$1,753.80	2	0
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>\$203,339,277.70</b>	<b>\$203,455,424.70</b>	<b>\$203,423,693.01</b>	<b>\$200,501,148.03</b>	<b>\$2,922,544.98</b>	<b>32</b>	<b>7</b>

CUADROS QUE CORRESPONDEN A LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 2026, DEL COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN), CORRESPONDIENTE A LA PRESENTE ADMINISTRACION 2024-2027, DE FECHA 31 DE MARZO DE 2026.

*Juan Luis Calleja Mora*

*[Handwritten signatures and marks]*

**1**



**CIERRE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025  
EJERCICIO 2025  
RAMO 33**

**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)**

FONDO /PROGRAMA: FAISMUN  
MOVIMIENTO: CIERRE 2025

**ANEXO TÉCNICO No.2**

ESTAB. EJE/DEMA PMD ACT. T01/JUN/2025 S EN P.O.G.ROO.	SUBPROGRAMA NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA, PROYECTO O ACCIÓN	SIT. DE LA OBRA	TIPO DE MOV. A/C/ AM	LOCALIDAD	PESOS COSTO TOTAL (APERTURA POA)	MODIFICACIÓN #01	MODIFICACIÓN #02	EJERCIDO 2025	DIFERENCIA PRESUPUESTAL	TECHO FINANCIERO			METAS TOTALES			No. DE BENEFICIARIOS.		TIPO DE OBRA	
										FEDERAL FAISMUN(R33)	ESTATAL	MUNICIPAL	DEL PROYECTO		HOMBRES	MUJERES			
													U. MED.	CANT.			A REALIZAR EN EL EJERCICIO		
1	2.3.1.2	Gastos Indirectos 2025	IT	A	Tulum	\$2,035,030.62	\$1,827,039.36	\$1,814,189.91	\$907,094.96	\$919,944.40	\$907,094.96	\$0.00	\$0.00	Proyecto	1	1	125	125	N/A
2	4.4.1.20	Programa de Desarrollo Institucional Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (PRODIM 2025).	IT	A	Tulum	\$1,356,687.08	\$1,218,026.24	\$1,199,144.00	\$1,199,069.22	\$18,957.02	\$1,199,069.22	\$0.00	\$0.00	Acción	1	1	125	125	N/A
3	3.4.1.4	Electrificación y alumbrado público de la colonia Cristal, 2da etapa.	IT	C	Tulum	\$17,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	0	0	0	0	N/A
4	3.3.1.20	Pavimentación a base de sello asfáltico en la localidad de San Juan de Dios.	IT	C	San Juan de Dios	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	0	0	0	0	N/A
5	3.4.1.3	Construcción y Rehabilitación de pozos de absorción de agua pluvial en distintos puntos de la ciudad de Tulum.	IT	A	Tulum	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$3,933,240.59	\$3,933,240.59	\$0.00	\$3,933,240.59	\$0.00	\$0.00	Obra	1	1	23,361	23,360	2.3
6	3.3.1.20	Rehabilitación de la Av. Coba sur (Av. Tulum - Av. Okóot), 1era etapa	IT	A	Tulum	\$10,192,636.30	\$10,192,636.30	\$10,171,610.07	\$10,171,610.07	\$0.00	\$10,171,610.07	\$0.00	\$0.00	Obra	1	1	23,361	23,360	2.4
7	2.4.1.2	Rehabilitación y mejoramiento de la cancha de futbol rápido de Chanchen Primero.	IT	A	Chanchen Primero	\$3,000,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$1,991,561.17	\$8,438.83	\$1,991,561.17	\$0.00	\$0.00	Obra	1	1	539	539	2.3
8	2.3.1.15	Ampliación y remodelación del centro de salud de Yaxche.	IT	a	Yaxche	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$1,999,686.28	\$1,999,686.28	\$0.00	\$1,999,686.28	\$0.00	\$0.00	Obra	1	1	177	178	2.3
9	2.3.1.15	Ampliación y remodelación del centro de salud de Sahcabmucuy.	IT	A	Sahcabmucuy y	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$1,993,113.17	\$1,993,113.17	\$0.00	\$1,993,113.17	\$0.00	\$0.00	Obra	1	1	298	298	2.3
10	2.3.1.15	Ampliación y remodelación del centro de salud de Chanchen Palmar.	IT	AM	Chanchen Palmar	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$1,995,284.19	\$1,995,284.19	\$0.00	\$1,995,284.19	\$0.00	\$0.00	Obra	1	1	482	482	2.3
11	3.3.1.20	Pavimentación de calles a base de sello asfáltico en la localidad de Macario Gómez	IT	AM	Macario Gómez	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$2,991,317.75	\$2,991,317.75	\$0.00	\$2,991,317.75	\$0.00	\$0.00	Obra	1	1	442	442	2.3
12	3.4.1.4	Electrificación y alumbrado público en la localidad de Francisco Uh May	IT	AM	Francisco Uh May	\$3,750,000.00	\$3,750,000.00	\$3,734,103.07	\$3,734,103.07	\$0.00	\$3,734,103.07	\$0.00	\$0.00	Obra	1	1	644	644	2.3
13	3.3.1.20	Pavimentación de calles a base de sello asfáltico en la colonia Yaaxtulum, 1era etapa.	IT	A	Tulum	\$9,500,000.00	\$9,500,000.00	\$9,475,230.38	\$9,475,230.38	\$0.00	\$9,475,230.38	\$0.00	\$0.00	Obra	1	1	23,361	23,360	2.4
14	3.3.1.20	Pavimentación de calles a base de sello asfáltico de la colonia Xulka y Tumbenkah	IT	A	Tulum	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$4,974,770.70	\$4,974,770.70	\$0.00	\$4,974,770.70	\$0.00	\$0.00	Obra	1	1	23,361	23,360	2.4
15	2.3.1.2	Construcción de la red de drenaje sanitario de la colonia Yaaxtulum, 2da etapa.	IT	A	Tulum	\$0.00	\$9,413,610.10	\$9,413,610.10	\$9,400,093.76	\$13,516.34	\$9,400,093.76	\$0.00	\$0.00	Obra	1	1	1,350	1,350	2.3
16	2.3.1.2	Construcción de la red de agua potable de la colonia Cristal, 1era etapa.	IT	A	Tulum	\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,174,280.10	\$5,174,280.10	\$0.00	\$5,174,280.10	\$0.00	\$0.00	Obra	1	1	1,989	1,989	2.3
<b>TOTAL=</b>					<b>\$67,834,354.00</b>	<b>\$60,901,312.00</b>	<b>\$60,869,580.31</b>	<b>\$59,940,455.41</b>	<b>\$960,856.59</b>	<b>\$59,940,455.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>						

Situación de la Obra:  
IT Obra que inicia y termina en el mismo ejercicio. / OM Obra Multianual  
Tipos de Movimiento:  
A. Aprobación Normal  
C. Cancelación Total  
AM: Ampliación  
Tipo de Obra:  
2.1 Obras capitalizables, 2.2 Obras del dominio público, 2.3 Obras transferibles y 2.4 Infraestructura

Juan José López

*[Handwritten signatures and stamps in blue ink]*



CIERRE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025

EJERCICIO 2025

RAMO 33

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)

FONDO /PROGRAMA: FORTAMUN-DF  
MOVIMIENTO: CIERRE 2025

ANEXO TÉCNICO No.3

#	CLASIF. EJE /TEMA RND AGT 10/01/2025 EN P.O.G.R.OO.	SUBPROGRAMA NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA, PROYECTO O ACCIÓN	SIT. DE LA OBRA	TIPO DE MOV. A/C/AM	LOCALIDAD	PESOS COSTO TOTAL (APROBADO EN EL POA 2025)	MODIFICACIÓN #01	MODIFICACIÓN #02	EJERCIDO 2025	DIFERENCIA	TECHO FINANCIERO			METAS TOTALES			No. DE BENEFICIARIOS.		TIPO DE OBRA
											FEDERAL FORTAMUN-DF (R33)	ESTATAL	MUNICIPAL	DEL PROYECTO		A REALIZAR EN EL EJERCICIO	HOMBRES	MUJERES	
														U.MEDIDA	CANT.				
1	4.4.1.11	Pago de nómina para Elementos de la Secretaría de Protección Ciudadana de Tulum.	IT	A	Tulum	\$26,191,000.00	\$26,307,147.00	\$26,307,147.00	\$26,307,147.00	\$0.00	\$26,307,147.00	\$0.00	\$0.00	Nómina	116	116	93	23	N/A
2	1.1.2.4	Implementación de pasos peatonales, topes, reductores de velocidad y señalética en distintos puntos de la ciudad	IT	A	Tulum	\$3,500,000.00	\$3,482,515.16	\$3,482,515.16	\$3,482,515.16	\$0.00	\$3,482,515.16	\$0.00	\$0.00	Obra	1	1	23,361	23,360	2.4
3	1.1.2.4	Implementación de pasos peatonales, topes, reductores de velocidad y señalética en la localidad de Chemuyil	IT	A	Chemuyil	\$1,500,000.00	\$1,478,682.04	\$1,478,682.04	\$1,478,682.04	\$0.00	\$1,478,682.04	\$0.00	\$0.00	Obra	1	1	274	274	2.4
4	1.3.1.4	Suministro e instalación de equipamiento tecnológico para el fortalecimiento de la operación del centro de comando, control, comunicación y computo de Tulum, 1era etapa	IT	C	Tulum	\$14,422,206.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	0	0	0	0	N/A
5	1.3.1.4	Construcción del centro de comando, control, comunicación y computo de Tulum, 2da etapa	IT	A	Tulum	\$0.00	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$9,989,464.62	\$10,535.38	\$9,989,464.62	\$0.00	\$0.00	Obra	1	1	150	200	2.1
6	3.3.1.21	Construcción de guarniciones y banquetas en la Av. Satélite lado sur entre Calle Mercurio y Aldea Zama, 1era etapa	IT	C	Tulum	\$0.00	\$2,161,008.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	0	0	0	0	N/A
7	1.1.1.4	Capacitación y Evaluación en Formación Inicial y Competencias Básicas para Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.	IT	A	Tulum	\$0.00	\$2,300,000.00	\$2,300,000.00	\$2,300,000.00	\$0.00	\$2,300,000.00	\$0.00	\$0.00	Acción	1	1	93	23	N/A
8	3.3.1.21	Construcción de guarniciones y banquetas de la colonia Ejido Norte y Tumben Kaa	IT	A	Tulum	\$0.00	\$0.00	\$2,161,008.80	\$2,158,759.41	\$2,249.39	\$2,158,759.41	\$0.00	\$0.00	Obra	1	1	600	600	2.4

**TOTAL =** \$45,613,206.00    \$45,729,353.00    \$45,729,353.00    \$45,716,568.23    \$12,784.77    \$45,716,568.23    \$0.00    \$0.00

Situación de la Obra:  
IT Obra que inicia y termina en el mismo ejercicio. / OM Obra Multianual

Tipos de Movimiento:  
A. Aprobación Normal  
C. Cancelación Total  
AM. Ampliación

Tipo de Obra  
2.1 Obras capitalizables, 2.2 Obras del dominio público, 2.3 Obras transferibles Y 2.4. Infraestructura

Observaciones: La Obra marcada con número 8, se realizará con mezcla de 2 Recursos: RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES REMANENTES y FORTAMUN-DF. La acción Pago de Nómina para Elementos de la Secretaría de Protección Ciudadana de Tulum, pertenece al Pago de Nómina para Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Tulum.

*Handwritten signature in blue ink: Luis Quiroz...*

*Multiple handwritten signatures and stamps in blue ink at the bottom of the page, including a large '3' in a circle.*



CIERRE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025

EJERCICIO 2025

RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES

FONDO /PROGRAMA: RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES  
MOVIMIENTO: CIERRE 2025 PRECIERRE

ANEXO TÉCNICO No.4

#	CLASIFICACIÓN CIE/TEMA FMO ACT. 10/JUN/2025 EN P.O. Q.ROO.	SUBPROGRAMA NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA, PROYECTO O ACCIÓN	SITIO DE LA OBRA	TIPO DE MOV. A/C/AM	LOCALIDAD	PESOS COSTO TOTAL VALIDADO (APROBADO EN APERTURA DE POA 2025)	MODIFICACIÓN #01	MODIFICACIÓN #02	EJERCIDO 2025	DIFERENCIA	TECNO FINANCIERO			METAS TOTALES		No. DE BENEFICIARIOS		TIPO DE OBRA	
											PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 28	ESTATAL	MUNICIPAL	DEL PROYECTO		HOMBRES	MUJERES		
														UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD AD.				A REALIZAR EN EL EJERCICIO
1	3.3.1.20	Pavimentación de calles a base de sello asfáltico de la Av. 5 Nte entre Av. La Selva y 4 Nte. de la ciudad de Tulum	IT	A	Tulum	\$4,750,000.00	\$4,732,704.93	\$4,732,704.93	\$4,732,704.93	\$0.00	\$4,732,704.93	\$0.00	\$0.00	Obra	1	1	23,361	23,360	2.4
2	3.3.1.20	Construcción de la nueva unidad deportiva de Tulum, 1era etapa.	IT	C	Tulum	\$5,500,000.00	\$4,811,706.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	0	0	0	0	N/A
3	3.3.1.20	Pavimentación en la calle 21 poniente y 5 Av. Sur, región 15 de la ciudad de Tulum, 1era etapa.	IT	AM	Tulum	\$12,000,000.00	\$15,919,054.67	\$11,935,243.74	\$11,935,243.74	\$0.00	\$11,935,243.74	\$0.00	\$0.00	Obra	1	1	23,361	23,360	2.4
4	3.4.1.10	Mantenimiento y acciones de control en el relleno sanitario actual de la ciudad de Tulum.	IT	A	Tulum	\$8,400,000.00	\$8,400,000.00	\$8,400,000.00	\$8,392,388.82	\$7,611.18	\$8,392,388.82	\$0.00	\$0.00	Obra	1	1	23,361	23,360	NA
5	3.3.1.20	Rehabilitación de paseo costero de la ciudad de Tulum.	IT	A	Tulum	\$10,000,000.00	\$9,958,147.40	\$9,958,147.40	\$9,958,147.40	\$0.00	\$9,958,147.40	\$0.00	\$0.00	Obra	1	1	23,361	23,360	2.4
6	3.3.1.20	Rehabilitación de la Av. Okoót, 1era etapa.	IT	A	Tulum	\$8,500,000.00	\$8,479,817.99	\$8,479,817.99	\$8,479,817.99	\$0.00	\$8,479,817.99	\$0.00	\$0.00	Obra	1	1	23,361	23,360	2.4
7	3.3.1.20	Pavimentación de calles a base de sello asfáltico de la colonia La Veleta, 1era etapa.	IT	A	Tulum	\$8,850,000.00	\$8,829,993.23	\$8,829,993.23	\$8,829,993.23	\$0.00	\$8,829,993.23	\$0.00	\$0.00	Obra	1	1	23,361	23,360	2.4
8	3.3.1.20	Rehabilitación de la Av. Osiris (Okóot - Av. La Selva), 1era etapa.	IT	A	Tulum	\$5,500,000.00	\$5,494,252.73	\$5,494,252.73	\$5,494,252.73	\$0.00	\$5,494,252.73	\$0.00	\$0.00	Obra	1	1	23,361	23,360	2.4
9	3.4.1.10	Plan Integral de Sanamiento de la cabecera municipal de Tulum	IT	C	Tulum	\$4,600,000.00	\$4,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	0	0	0	0	N/A
10	3.3.1.20	Rehabilitación de la calle Sagitario (calle Escorpión Nte. y Av. Satellite)	IT	A	Tulum	\$3,000,000.00	\$2,947,589.07	\$2,947,589.07	\$2,947,589.07	\$0.00	\$2,947,589.07	\$0.00	\$0.00	Obra	1	1	23,361	23,360	2.4
11	3.3.1.20	Rehabilitación de calles en la localidad de Akumal	IT	A	Akumal	\$4,000,000.00	\$3,986,576.48	\$3,986,576.48	\$2,375,182.28	\$1,611,394.20	\$2,375,182.28	\$0.00	\$0.00	Obra	1	1	1,077	1,077	2.4
12	3.3.1.20	Rehabilitación de calles en la colonia Ejido y Mayapax de la ciudad de Tulum.	IT	A	Tulum	\$4,097,967.70	\$4,079,265.92	\$4,079,265.92	\$4,079,265.92	\$0.00	\$4,079,265.92	\$0.00	\$0.00	Obra	1	1	23,361	23,360	2.4
13	3.3.1.20	Pavimentación en la calle 21 poniente y 5 Av. Sur, región 15 de la ciudad de Tulum, 2a etapa.	IT	A	Tulum	\$0.00	\$0.00	\$3,983,810.93	\$3,983,705.85	\$105.08	\$3,983,705.85	\$0.00	\$0.00	Obra	1	1	23,361	23,360	N/A
14	3.3.1.15	Programa Municipal para la prevención, gestión integral y economía circular de los residuos sólidos de Tulum.	IT	A	Tulum	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,499,184.00	\$816.00	\$1,499,184.00	\$0.00	\$0.00	Proyecto	1	1	23,361	23,360	N/A
15	3.3.1.3	Actualización del Reglamento de Construcción para el Municipio de Tulum, Quintana Roo	IT	A	Tulum	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,499,764.00	\$236.00	\$1,499,764.00	\$0.00	\$0.00	Proyecto	1	1	23,361	23,360	N/A
16	4.4.1.34	Programa Anual de Evaluación de Recursos Federales del Municipio de Tulum	IT	A	Tulum	\$0.00	\$0.00	\$1,600,000.00	\$1,599,988.00	\$12.00	\$1,599,988.00	\$0.00	\$0.00	Proyecto	1	1	23,361	23,360	N/A
17	3.3.1.20	Construcción de Accesos e Infraestructura de la nueva unidad deportiva de Tulum, 1era etapa	IT	A	Tulum	\$0.00	\$0.00	\$4,811,706.28	\$4,463,589.62	\$348,116.66	\$4,463,589.62	\$0.00	\$0.00	Obra	1	1	23,361	23,360	2.2

TOTAL = \$79,197,967.70 \$82,239,108.70 \$82,239,108.70 \$80,270,817.58 \$1,968,291.12 \$80,270,817.58 \$0.00 \$0.00

Situación de la Obra:  
IT Obra que inicia y termina en el mismo ejercicio. / OM Obra Multianual

Tipos de Movimiento:

A. Aprobación Normal

C. Cancelación Total

AM. Ampliación

Tipo de Obra

2.1 Obras capitalizables, 2.2 Obras del dominio público, 2.3 Obras transferibles Y 2.4. Infraestructura

Observaciones: La Obra marcada con número 17, se realizará con mezcla de 2 Recursos:  
RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES Y RAMO RP (RECURSOS PROPIOS).

*Alma Jui Angerm*



CIERRE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025

EJERCICIO 2025

RECURSOS PROPIOS (R.P.)

ANEXO TÉCNICO No.5

FONDO /PROGRAMA:  
MOVIMIENTO:

RECURSOS PROPIOS  
CIERRE 2025 PRECIERRE

#	CLASIF. EJE/TEMA PMD/ACT. 10/10/2025 EN P.O.G./ROO.	SUBPROGRAMA NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA, PROYECTO O ACCIÓN	SIT. DE LA OBRA	TIPO DE MOV. A/C/ AM	LOCALIDAD	PESOS COSTO TOTAL VALIDADO (APROBADO EN APERTURA DE POA 2025)	MODIFICACIÓN #01	MODIFICACIÓN #02	EJERCIDO 2025	DIFERENCIA	TECHO FINANCIERO			METAS TOTALES		No. DE BENEFICIARIOS		TIPO DE OBRA	
											FEDERAL	ESTATAL	RECURSOS PROPIOS (R.P.) MUNICIPAL	DEL PROYECTO		HOMBRES	MUJERES		
														UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				A REALIZAR EN EL EJERCICIO
1	3.3.1.20	Construcción de la nueva unidad deportiva de Tulum, 1era etapa.	IT	C	Tulum	\$10,693,750.00	\$5,346,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	0	0	0	0	N/A
2	1.3.1.4	Suministro e instalación de equipamiento tecnológico para el fortalecimiento de la operación del centro de comando, control, comunicación y computo de Tulum, 1era etapa	IT	C	Tulum	\$0.00	\$5,346,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	0	0	0	0	N/A
3	3.3.1.20	Construcción de Accesos e Infraestructura de la nueva unidad deportiva de Tulum, 1era etapa	IT	A	Tulum	\$0.00	\$0.00	\$5,346,875.00	\$5,345,121.20	\$1,753.80	\$0.00	\$0.00	\$5,345,121.20	Obra	1	1	150	200	2.4
4	1.3.1.4	Suministro e instalación de equipamiento tecnológico para el fortalecimiento de la operación del centro de comando, control, comunicación y computo de Tulum	OM	A	Tulum	\$0.00	\$0.00	\$5,346,875.00	\$5,346,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,346,875.00	Obra	1	1	150	200	2.1
<b>TOTAL =</b>						<b>\$10,693,750.00</b>	<b>\$10,693,750.00</b>	<b>\$10,693,750.00</b>	<b>\$10,691,996.20</b>	<b>\$1,753.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,691,996.20</b>						

Situación de la Obra:  
IT Obra que inicia y termina en el mismo ejercicio. / OM Obra Multianual

Tipos de Movimiento:  
A. Aprobación Normal  
C. Cancelación Total  
AM. Ampliación

Tipo de Obra  
2.1 Obras capitalizables, 2.2 Obras del dominio público, 2.3 Obras transferibles Y 2.4. Infraestructura

Observaciones:

La Acción marcada con número 3, se realizará con mezcla de 2 Recursos: RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES Y RAMO RP (RECURSOS PROPIOS).

La Obra marcada con número 4 es OM: Obra Multianual. El monto total de las erogaciones plurianuales asciende a \$314,000,000.00, el periodo de ejecución abarcará los ejercicios fiscales 2025, 2026 y 2027, comprendidos dentro del actual periodo de gobierno municipal. En lo correspondiente al ejercicio fiscal 2025, se contempla la asignación de \$5,346,875.00, quedando un saldo de \$308,653,125.00 para los ejercicios subsecuentes.

*Carri-junio-avaya-mor*

*[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]*



**CIERRE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025  
EJERCICIO 2025**

**RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES REMANENTES**

FONDO /PROGRAMA: RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES REMANENTES  
MOVIMIENTO: CIERRE 2025

**ANEXO TÉCNICO No.6**

#	CLASIF. EJE /TEMA PND ACT. 16/MAY/2023 EN P.O.Q.R.O.O.	CLASIF. EJE /TEMA PND ACT. 10/JUN/2025 EN P.O.Q.R.O.O.	SUBPROGRAMA NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA, PROYECTO O ACCION	SIT. DE LA OBRA	TIPO DE MOV. A/C/ AM	LOCALIDAD	MODIFICACIÓN #01	MODIFICACIÓN #02	EJERCIDO 2025	DIFERENCIA	TECHO FINANCIERO			METAS TOTALES			No. DE BENEFICIARIOS		TIPO DE OBRA
											PARTICIPACIONES FEDERALES REMANENTES RAMO 28	ESTATAL	MUNICIPAL	DEL PROYECTO		A REALIZAR EN EL EJERCICIO	HOMBRES	MUJERES	
														UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				
1	5.2.2	3.3.1.20	Construcción de guariciones y banquetas en la Av. Safelite lado sur entre Calle Mercurio y Aldea Zama, 1era etapa	IT	C	Tulum	\$2,891,901.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	0	0	0	0	N/A	
2	5.2.2	2.2.2.11	Construcción de andador peatonal Sendero Verde en la localidad de Tulum, 2da etapa.	IT	A	Tulum	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$992,419.79	\$7,580.21	\$992,419.79	\$0.00	\$0.00	Obra	1	1	23,361	23,360	2.4
3	5.2.2	3.3.1.21	Construcción de guariciones y banquetas de la colonia Ejido Norte y Tumben Kaa	IT	A	Tulum	\$0.00	\$2,891,901.00	\$2,888,890.82	\$3,010.18	\$2,888,890.82	\$0.00	\$0.00	Obra	1	1	23,361	23,360	2.4
<b>TOTAL =</b>							<b>\$3,891,901.00</b>	<b>\$3,891,901.00</b>	<b>\$3,881,310.61</b>	<b>\$10,590.39</b>	<b>\$3,881,310.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>						

**Situación de la Obra:**  
IT Obra que inicia y termina en el mismo ejercicio. / OM Obra Multianual

**Tipos de Movimiento:**  
A. Aprobación Normal  
C. Cancelación Total  
AM. Ampliación

**Tipo de Obra**  
2.1 Obras capitalizables, 2.2 Obras del dominio público, 2.3 Obras transferibles Y 2.4. Infraestructura

**Observaciones:**  
La Acción marcada con número 3, se realizará con mezcla de 2 Recursos: RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES REMANENTES Y FORTAMUN-DF.

Cristina Arango

*[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]*