



TULUM

Dependencia: Dirección General de Planeación Municipal.

Área: Dirección General de Planeación Municipal.

Oficio: DGPM/012/2026.


Asunto: Se Envía Reporte del Cuarto Trimestre Ejercicio Fiscal 2025 (SRFT).

Tulum, Q. Roo, 12 de Enero de 2026.

MTRO. ÁNGEL SERVANDO CANTO AKÉ
SUBSECRETARIO DE POLÍTICA HACENDARIA Y CONTROL PRESUPUESTAL
DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
PRESENTE.



Con el fin de darle cumplimiento a lo establecido en los artículos 71, 72, 80 y 81 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental del estado de Quintana Roo, y a los plazos establecidos en los lineamientos para informar sobre los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; así como la operación de los recursos del ramo general 15, 23 y 33, y en respuesta a su oficio número **SEFIPLAN/SSPHCP/DCSIP/DSGF/021225-050/XII/2025**, me permito informarle que tengo a bien de entregarle el reporte correspondiente **Cuarto Trimestre ejercicio fiscal 2025** del Nivel **Destino del Gasto y Ejercicio del Gasto**, de igual forma le informo que ya están plasmados en el **Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)** anexo al presente las plantillas correspondientes.

Sin otro en particular, me despido enviándole un cordial y afectuoso saludo



ATENTAMENTE

BIOL. VICTOR MANUEL HERNÁNDEZ
Director General de Planeación Municipal
del H. Ayuntamiento de Tulum.



C.C.P.- Minutario.
VMH/RGPC/njaj



MUNICIPIO DE TULUM
 Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
 Ciclo del Recurso: 2025
 Periodo: CUARTO TRIMESTRE 2025



Clave Entidad	Descripción	Clave Municipio	Clave Municipio con	Fecha Pago	Clave	Descripción	Ciclo de Recurso	Fecha de Recurso	Clave Recurso	Modalidad	Programa presupuestario	Programa Fondo Convencio - Ejercicio	Partida	Aprobado periodo anterior	Modificación	Recaudado(Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Restante
23	Quintana Roo	9	Tulum	2	2	partida generica	2025	2	33	Gasto Federalizado	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAISMUN	332	\$0.00	\$1,827,039.36	\$1,827,039.36	\$1,827,039.36	\$1,827,039.36	\$893,723.07	\$0.00	
23	Quintana Roo	9	Tulum	2	2		2025	2	33	Gasto Federalizado	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAISMUN	515	\$2,035,030.62	\$657,926.24	\$657,926.24	\$657,926.24	\$657,926.24	\$0.00	\$0.00	
23	Quintana Roo	9	Tulum	2	2		2025	2	33	Gasto Federalizado	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAISMUN	211	\$0.00	\$90,031.50	\$90,031.50	\$90,031.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
23	Quintana Roo	9	Tulum	2	2		2025	2	33	Gasto Federalizado	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAISMUN	294	\$0.00	\$34,104.00	\$34,104.00	\$34,104.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
23	Quintana Roo	9	Tulum	2	2		2025	2	33	Gasto Federalizado	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAISMUN	511	\$0.00	\$355,571.32	\$355,571.32	\$355,571.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
23	Quintana Roo	9	Tulum	2	2		2025	2	33	Gasto Federalizado	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAISMUN	521	\$0.00	\$80,318.40	\$80,318.40	\$80,318.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
23	Quintana Roo	9	Tulum	2	2		2025	2	33	Gasto Federalizado	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAISMUN	616	\$57,999,323.38	\$57,856,321.18	\$57,856,321.18	\$57,856,321.18	\$42,996,710.87	\$42,996,710.87	\$0.00	
														\$67,834,354.00	\$60,901,312.00	\$60,901,312.00	\$60,901,312.00	\$60,901,312.00	\$43,890,434.04	\$0.00	
23	Quintana Roo	9	Tulum	2			2025	2	33	Gasto Federalizado	FORTAMUN	FORTAMUN - DF	134	\$26,191,000.00	\$26,307,147.00	\$26,307,147.00	\$26,307,147.00	\$26,307,147.00	\$26,307,147.00	\$0.00	
23	Quintana Roo	9	Tulum	2			2025	2	33	Gasto Federalizado	FORTAMUN	FORTAMUN - DF	615	\$19,422,206.00	\$19,422,206.00	\$19,422,206.00	\$19,422,206.00	\$19,422,206.00	\$19,422,206.00	\$0.00	
														\$45,613,206.00	\$45,729,353.00	\$45,729,353.00	\$45,729,353.00	\$45,729,353.00	\$45,729,353.00	\$0.00	

Elaboró

LIC. INDIAN NET ALPUJECHE JIMENEZ
 JEFE DE DEPARTAMENTO

BIO. VICTOR MANUEL HERNANDEZ
 DIRECTOR GENERAL DE PLANEACION MUNICIPAL

DIRECCION GENERAL DE
 PLANEACION MUNICIPAL
 TULUM, QUINTANA ROO



MUNICIPIO DE TULUM

Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Nombre del Programa o Fondo: FORTAMUNDF

Ciclo del Recurso: 2025

Periodo: CUARTO TRIMESTRE 2025.



Techo Financiero:

No.	* Folio MID'S	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				AVANCES FÍSICOS				Observaciones	reintegro
		Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida		
2	S/N	TMP_ROO25020254-482	IMPLEMENTACION DE PASOS PEATONALES, TOPES, REDUCTORES DE VELOCIDAD Y SEÑALÉTICA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD	Tulum	\$3,500,000.00	\$3,482,515.16	\$3,482,515.16	\$3,482,515.16	\$3,482,515.16	\$2,994,923.70	152.6	PIEZAS	131.23	86%	
4	S/N	TMP_ROO25040261-8775	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE COMANDO CONTROL COMUNICACION Y COMPUITO DE TULUM 2DA ETAPA	Tulum	\$0.00	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$2,996,839.38	729.52	729.52	METROS CUADRADOS	218.85	30%	
5	S/N	TMP_ROO25040261-8808	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA EJIDO NORTE Y TUMBEN KAA	Tulum	\$0.00	\$2,161,008.80	\$2,161,008.80	\$2,161,008.80	\$0.00	1544.98	1544.98	METROS LINEALES	463.49	30%	
														0%	
														0%	
														0%	
					\$31,191,000.00	\$45,729,353.00	\$45,729,353.00	\$45,729,353.00	\$45,729,353.00	\$34,927,592.12					

ELABORÓ

LIC. NIDIA SANTEL PUJICHÉ JIMÉNEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO

BIO. VICTOR MANUEL HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION MUNICIPAL
TULUM, QUINTANA ROO



MUNICIPIO DE TULUM
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Nombre del Programa o Fondo: FAISMUN
Ciclo del Recurso: 2025
Periodo: CUARTO TRIMESTRE 2025 FAISMUN



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO										AVANCES FÍSICOS				
No.	* Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance	reintegro
1	5901	ROO250202533036	PAVIMENTACIÓN DE CALLES A BASE DE SELLO ASFÁLTICO EN LA COLONIA YAAXTULUM, 1ERA ETAPA - 5901	TULUM	\$9,550,000.00	\$9,475,230.38	\$9,475,230.38	\$9,475,230.38	\$9,475,230.38	\$8,933,740.11	\$8,933,740.11	11299	METROS CUADRADOS	11299	100%	\$0.00
2	38738	ROO250202533037	ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO UH MAY - 38738	FRANCISCO UH MAY	\$3,750,000.00	\$3,734,103.07	\$3,734,103.07	\$3,734,103.07	\$3,734,103.07	\$3,734,103.07	\$3,734,103.07	2080	METROS LINEALES	2080	100%	\$0.00
3	38387	ROO250202533038	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN DE AGUA PLUVIAL EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE TULUM - 38387	TULUM	\$4,000,000.00	\$3,933,240.59	\$3,933,240.59	\$3,933,240.59	\$3,933,240.59	\$3,538,952.78	\$3,538,952.78	969	METROS LINEALES	969	100%	\$0.00
4	5954	ROO250202533039	PAVIMENTACIÓN DE CALLES A BASE DE SELLO ASFÁLTICO DE LA COLONIA XULKA Y TUMBENKAH - 5954	TULUM	\$5,000,000.00	\$4,974,770.70	\$4,974,770.70	\$4,974,770.70	\$4,974,770.70	\$4,792,633.92	\$4,792,633.92	8441	METROS CUADRADOS	8441	100%	\$0.00
5	15618	ROO250202533040	PAVIMENTACIÓN DE CALLES A BASE DE SELLO ASFÁLTICO EN LA LOCALIDAD DE MACARIO GÓMEZ - 15618	MACARIO GÓMEZ	\$3,000,000.00	\$2,991,317.75	\$2,991,317.75	\$2,991,317.75	\$2,991,317.75	\$2,991,317.75	\$2,991,317.75	3408.6	METROS CUADRADOS	3408.6	100%	\$0.00
6	5988	ROO250202533041	REHABILITACIÓN DE LA AV. COBA SUR (AV. TULUM - AV. OKOOTI), 1ERA ETAPA - 5988	TULUM	\$10,192,636.30	\$10,171,610.07	\$10,171,610.07	\$10,171,610.07	\$10,171,610.07	\$10,097,926.73	\$10,097,926.73	10000	METROS CUADRADOS	10000	100%	\$0.00
7	3975	ROO250202596315	ADQUISICIÓN DE HARDWARE Y MOBILIARIO PARA OPTIMIZAR LA EFICIENCIA EN ÁREAS ESTRATÉGICAS DEL MUNICIPIO DE TULUM - 3975	TULUM	\$1,356,687.08	\$1,218,026.24	\$1,218,026.24	\$1,218,026.24	\$1,218,026.24	\$0.00	\$0.00	1	PROGRAMAS	1	100%	\$0.00
8	72536	ROO250202583671	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA COLONIA YAAXTULUM, 2DA ETAPA - 72536	TULUM	\$0.00	\$9,413,610.10	\$9,413,610.10	\$9,413,610.10	\$9,413,610.10	\$2,820,028.13	\$2,820,028.13	2073.06	METROS LINEALES	746.3	36%	\$0.00
9	72455	ROO250202583672	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE YAXCHE - 72455	YAXCHE	\$2,000,000.00	\$1,999,686.28	\$1,999,686.28	\$1,999,686.28	\$1,999,686.28	\$1,375,426.30	\$1,375,426.30	63.94	METROS CUADRADOS	58.19	91%	\$0.00
10	72488	ROO250202583673	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE SARCABMUUCUY - 72488	SARCABMUUCUY	\$2,000,000.00	\$1,993,113.17	\$1,993,113.17	\$1,993,113.17	\$1,993,113.17	\$1,369,586.71	\$1,369,586.71	50	METROS CUADRADOS	49.5	99%	\$0.00
11	72512	ROO250202583674	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE CHANCHEN PALMAR - 72512	CHANCHEN PALMAR	\$2,000,000.00	\$1,995,284.19	\$1,995,284.19	\$1,995,284.19	\$1,995,284.19	\$1,248,032.06	\$1,248,032.06	62	METROS CUADRADOS	39.06	63%	\$0.00
12	104707	ROO250202583675	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA CRISTAL, 1 ERA ETAPA - 104707	TULUM	\$0.00	\$5,174,280.10	\$5,174,280.10	\$5,174,280.10	\$5,174,280.10	\$1,497,495.06	\$1,497,495.06	1488	METROS LINEALES	431.52	29%	\$0.00
13	5998	ROO250402615349	PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA CRISTAL - 5998	TULUM	\$0.00	\$672,710.55	\$672,710.55	\$672,710.55	\$672,710.55	\$322,983.39	\$322,983.39	7	SERVICIOS	3.36	48%	\$0.00
14	6003	ROO250402615350	TOPOGRAFÍA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DE LA COLONIA CRISTAL, TULUM, QUINTANA ROO. - 6003	TULUM	\$0.00	\$565,239.45	\$565,239.45	\$565,239.45	\$565,239.45	\$276,225.00	\$276,225.00	5	SERVICIOS	2.5	49%	\$0.00
15	6004	ROO250402615351	PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA INTEGRAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA COLONIA CRISTAL - 6004	TULUM	\$0.00	\$589,029.36	\$589,029.36	\$589,029.36	\$589,029.36	\$294,514.68	\$294,514.68	5	SERVICIOS	2.5	50%	\$0.00
16	124156	ROO250402611973	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO DE CHANCHEN PRIMERO - 124156	CHANCHEN PRIMERO	\$3,000,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$597,468.35	\$597,468.35	1167.18	METROS CUADRADOS	1167.18	100%	\$0.00
					\$45,799,323.38	\$60,901,312.00	\$60,901,312.00	\$60,901,312.00	\$60,901,312.00	\$43,890,434.04	\$43,890,434.04					

tos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)

ELABORÓ
 LIC. NINIA KINET APEUCHE JIMENEZ
 JEFE DE DEPARTAMENTO

ELABORÓ
 LIC. VICTOR MANUEL HERNANDEZ
 DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE
 PLANEACIÓN MUNICIPAL
 TULUM, QUINTANA ROO



MUNICIPIO DE TULUM
 Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
 Nombre del Programa o Fondo: FORTAMUN
 Ciclo del Recurso: 2025
 Periodo: CUARTO TRIMESTRE 2025 FORTAMUN



Entidad 23 Municipio 9 Tipo de Ciclo de F. 2 Año 2025 Modalidad Programa 5 Programa 5 Fondo Convenio - Etadocido

Instituto 1 Revisión Remite

Tipo de Gasto

Partida Acreditada Modificado Resultado (Muestreo)

Consumo (Muestreo)

Devolución Ejercido

Observaciones

Proyecto

Concepto

Pasado

Compendio

Devolución Ejercido

Partida Acreditada Modificado Resultado (Muestreo)

Instituto 1 Revisión Remite

Tipo de Gasto

Partida Acreditada Modificado Resultado (Muestreo)

Consumo (Muestreo)

Devolución Ejercido

Observaciones

Proyecto

Concepto

Pasado



BIO. VICTOR MANUEL HERNANDEZ
 DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Elaboró

LIC. NIDIA JANET ALBUJARQUE JIMENEZ
 JEFA DE DESPACHAMENTO

DIRECCION GENERAL DE
 PLANEACION MUNICIPAL
 TULUM, QUINTANA ROO



MUNICIPIO DE TULUM
 Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
 Nombre del Programa o Fondo: FAISMUN
 Ciclo del Recurso: 2025
 Período: CUARTO TRIMESTRE 2025 FAISMUN

Entidad	Municipio	Tipo de Ciclo	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa	Fondo	Convenio	Específico	Institución	Recurso	Reintegración	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Reasignado	Ministrado	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	Cometido	Proyectado	Observaciones
23		9		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	332	2035050	0	1827038.38	1827038.38	1827038.38	1827038.38	0	893723.07	893723.07		
														211	2035050	0	90031.5	90031.5	90031.5	90031.5	0	0	0		
														294	2035050	0	3411.04	3411.04	3411.04	3411.04	0	0	0		
														251	2035050	0	35011.04	35011.04	35011.04	35011.04	0	0	0		
														251	67799223.38	0	80218.4	80218.4	80218.4	80218.4	0	42986710.97	42986710.97		
														618	67799223.38	0	5765521.18	5765521.18	5765521.18	5765521.18	0	0	0		


 Visto
 BIC. VICTOR MANUEL HERNANDEZ
 DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Elaboró

 LIC. NADIA FÉLIX MATEO JIMÉNEZ
 JEFE DE DEPARTAMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE
 PLANEACIÓN MUNICIPAL
 TULUM, QUINTANA ROO